


Сведения о проводимых проверках

1	Дата начала и окончания проверки	01.09.2016
2	Общее время проведения проверки (в отношении субъектов малого предпринимательства и микропредприятий указывается в часах)	
3	Наименование органа государственного контроля (надзора), наименование органа муниципального контроля	Контрольно-счетная палата Кировской области
4	Дата и номер распоряжения или приказа о проведении проверки	№ 5107 23.08.2016
5	Цель, задачи и предмет проверки	Проверка исполнения обязательств перед бюджетными учреждениями, передаваемых из обл. бюджета бюджету Истрельничского района
6	Вид проверки (плановая или внеплановая): в отношении плановой проверки: - со ссылкой на ежегодный план проведения проверок; в отношении внеплановой выездной проверки: - с указанием на дату и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки (в случае, если такое согласование необходимо)	в 2015-2016 гг.
7	Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его вручения представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю	
8	Выявленные нарушения обязательных требований (указываются содержание выявленного нарушения со ссылкой на положение нормативного правового акта, которым установлено нарушенное требование, допустившее его лицо)	
9	Дата, номер и содержание выданного предписания об устранении выявленных нарушений	
10	Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводящего(их) проверку	аудитор Сушков Е.В.
11	Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов, представителей экспертных организаций, привлеченных к проведению проверки	
12	Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку	



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Карла Либкнехта, 69, г. Киров обл., 610019, тел.: (8332) 64-09-60, факс (8332) 38-13-77, E-mail: ksp@ako.kirov.ru

г. Киров

02.09.2016

АКТ

по результатам контрольного мероприятия

«Проверка законности и результативности использования средств межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Котельничского муниципального района Кировской области, отдельных вопросов исполнения бюджета района за 2015 год и истекший период 2016 года»

на объекте: администрация Биртяевского сельского поселения Котельничского муниципального района Кировской области.

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 7 раздела II Плана работы Контрольно-счётной палаты Кировской области на 2016 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты Кировской области от 08.12.2015 № 35.

2. Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства, предоставленные из областного бюджета бюджету Котельничского муниципального района Кировской области.

Документы, подтверждающие плановые и фактические объёмы финансирования, нормативные правовые акты, регламентирующие операции с бюджетными средствами, платёжные и иные первичные документы, подтверждающие получение и расходование средств, выполнение работ (услуг) бухгалтерская и иная отчётность.

3. Срок проверки - с 29 августа 2016 года по 02 сентября 2016 года.

4. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.

Выборочная проверка использования средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Субсидии на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры.

Ремонт проезжей части дороги по ул. Ленина от д. 23 до д. 13/4 (включая разворотную площадку и перекрёсток с ул. Ронжина), п. Ленинская Искра (Биртяевское сельское поселение).

В соответствии с соглашением № 84-п от 01.06.2015 департаментом социального развития Кировской области из областного бюджета в 2015 г. была предоставлена субсидия на ремонт указанной дороги в сумме 746 968 руб. Выделение из областного бюджета ещё 746 967 руб. на реализацию данного проекта ППМИ предусмотрено в 2016 году. По условиям соглашения работы по реализации проекта должны быть выполнены в срок до 01.11.2015.

Фактические расходы по реализации проекта составили 2 432 594,55 руб., в том числе за счёт субсидии из областного бюджета – 1 493 934,72 руб., за счёт местных бюджетов и других местных вкладов – 938 659,83 руб. Как следует из представленного акта приёмки выполненных работ формы КС-2 № 1 от 31.08.2015, работы были завершены 31.08.2015.

В ходе осмотра объекта отмечены отдельные недостатки покрытия дороги: трещины, неровности и т. д., некачественное сопряжение люка и покрытия дороги на перекрёстке с ул. Ронжина (подрядчик – КОГП «Вятавтодор»).

Устройство пожарного водоёма, д. Гулины (Биртяевское сельское поселение).

В соответствии с соглашением № 84-п от 01.06.2015 департаментом социального развития Кировской области из областного бюджета в 2015 г. была предоставлена субсидия на устройство пожарного водоёма в сумме 59 032 руб. По условиям соглашения работы по реализации проекта должны быть выполнены в срок до 01.11.2015.

Фактические расходы по реализации проекта составили 101 702 руб., в том числе за счёт субсидии из областного бюджета – 59 032 руб., за счёт местных бюджетов и других местных вкладов – 42 670 руб. Как следует из представленного акта приёмки выполненных работ формы КС-2 № 01 от 01.10.2015 работы были завершены 01.10.2015.

В ходе осмотра объекта отмечены отдельные недостатки качества: наклон ж/б колодца над водоёмом, разрушение сопряжения колодца с люком (подрядчик – ИП Артемьев Н. А.).

Как следует из представленной документации, стоимость строительства (устройства) пожарного водоёма составляет 101 702 руб. в том числе строительно-монтажные работы – 99 832 руб., 1 870 руб. – проектные работы, строительный контроль. Согласно Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утверждённой постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, расходы на подготовку проектной документации, проведение строительного контроля являются одной из составляющих сметной стоимости объекта. Таким образом, данный объект сметной стоимостью более 100 тыс. руб. подлежал обязательной проверке достоверности определения сметной стоимости – в порядке, установленном постановлением Правительства Кировской области от 13.09.2010 № 68/445. В нарушение данного постановления Правительства области проверка достоверности определения сметной стоимости объекта не проводилась.

«Дорога жизни», ремонт дорожного покрытия по ул. Ронжина, п. Ленинская Искра (Биртяевское сельское поселение).

Министерством социального развития Кировской области на основании заключенного соглашения из областного бюджета в 2016 г. запланировано предоставление субсидии на реализацию проекта в сумме 1 500 000 руб.; средства местного бюджета и других местных вкладов должны составить 2 160 969 руб. По условиям соглашения работы по реализации проекта должны быть выполнены в срок до 01.09.2016.

На момент проверки (01.09.2016) проект не реализован – нарушены условия соглашения с министерством социального развития Кировской области. Причины отставания в сроках реализации проекта – затянутость процедуры размещения заказа:

- из-за некачественной подготовки администрацией поселения конкурсной документации КОГКУ «Центр по техническому сопровождению государственных закупок» была возвращена заявка Биртяевского сельского поселения по данному объекту (рассмотрение некачественной заявки и её доработка заняли 16 дней: с 01.06.2016 по 17.06.2016);

- из-за отсутствия заявок на участие в аукционе на право размещения заказа (повторное объявление о проведении аукциона было опубликовано через 25 дней после первого: 29.07.2016). В результате на участие в аукционе поступила 1 заявка, находящаяся на рассмотрении.

На момент проверки (01.09.2016) заказ не размещён. По объяснениям администрации поселения предполагается размещение заказа у единственного участника.

«Всё лучшее – людям!» устройство детской площадки с элементами отдыха, д. Гулины (Биртяевское сельское поселение).

Министерством социального развития Кировской области на основании заключенного соглашения из областного бюджета в 2016 г. запланировано предоставление субсидии на реализацию проекта в сумме 205 305 руб.; средства местного бюджета и других местных вкладов должны составить 111 000 руб. По условиям соглашения работы по реализации проекта должны быть выполнены в срок до 01.09.2016.

На момент проверки (01.09.2016) проект не реализован – нарушены условия соглашения с министерством социального развития Кировской области. Причины отставания в сроках реализации проекта – затянутость процедуры размещения заказа:

- из-за некачественной подготовки администрацией поселения конкурсной документации КОГКУ «Центр по техническому сопровождению государственных закупок» была возвращена заявка Биртяевского сельского поселения по данному объекту (рассмотрение некачественной заявки и её доработка заняли 16 дней: с 01.06.2016 по 17.06.2016);

- из-за отсутствия заявок на участие в аукционе на право размещения заказа (повторное объявление о проведении аукциона было опубликовано через 24 дня после первого: 28.07.2016). В результате на участие в аукционе поступила 1 заявка, предполагалось размещение заказа у единственного участника.


Аудитор
Контрольно-счётной палаты
Кировской области



Е.В.Сунцов

Экземпляр акта получил:
главы администрации
Биртяевского сельского поселения
Котельничского муниципального
района Кировской области

13.09.2016



Т.А.Багаева